

Protokół Nr XLIX/17
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 5 października 2017 roku
w Urzędzie Gminy Widawa

Ustawowa liczba radnych – 15

Faktyczna liczba radnych – 15

Liczba radnych obecnych – 14

Sesję rozpoczęto o godz. 9⁰⁵

Sesję zakończono o godz. 9³⁵

Ad. 1

Czterdzieste dziewiąte posiedzenie Rady Gminy Widawa otworzył Pan Ryszard Bruzda – Przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie swego wystąpienia stwierdził, iż zgodnie z listą obecności na sali obrad znajduje się 14 radnych, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę Gminy. Następnie powitał przybyłych na sesję pracowników Urzędu Gminy.

W dalszej kolejności odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2017 r.
3. Wolne wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

Ad. 2

W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Piotr Wołosz – Zastępca Skarbnika Gminy, który poinformował zebranych, iż w ubiegły piątek nastąpiło otwarcie ofert na dokończenie budowy drogi wewnętrznej na odcinku Chociw-Ruda w wyniku, którego okazało się, iż na wspomnianą inwestycję zaplanowana została zbyt mała kwota pieniędzy. Dodał, iż wpłynęła jedna oferta, która była wyższa o 30 tys. zł od tej sumy przewidzianej w kosztorysie, wobec czego zachodzi konieczność podniesienia planu dotyczącego wspomnianego zadania o 12 tys. zł, przy czym należy jednocześnie zdjąć taką samą kwotę z zakończonej i odebranej już inwestycji związanej z budową drogi w miejscowości Korzeń. Następnie podkreślił, iż takie działania są niezbędne, aby można było podpisać umowę z wykonawcą.

W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy, który oznajmił, iż budowa drogi w miejscowości Ruda jest nadal w toku. Przyznał, iż są niewielkie opóźnienia w pracach ze względu na warunki atmosferyczne, jakie obecnie panują i jak widać nie są one sprzyjające, z czym borykają się również inne firmy. Następnie wyraził nadzieję, iż być może aura się poprawi i uda się położyć kolejny odcinek nakładki. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały, a tym samym dołożenie wspomnianych środków

pochodzących z oszczędności uzyskanych przy budowie drogi w miejscowości Korzeń do pozostałego odcinka drogi w Rudzie. W dalszej kolejności podkreślił, iż należało podzielić omawiane zadanie, o czym już wcześniej wspominał, a prawdopodobnie gdyby było ono realizowane w jednym przetargu byłoby tańsze. Dodał, iż było to niestety spowodowane decyzją Starostwa Powiatowego, które nakazywało zmianę warunków środowiskowych, co spowodowało wydłużenie procedury w czasie i wyłączenie tego 300 metrowego odcinka z przetargu. Następnie wymienił prace, jakie należy wykonać w pierwszej kolejności, a także zaznaczył, iż wspomniane działania muszą być prowadzone w dość szybkim tempie, aby praktycznie w przeciągu półtora tygodnia firma zdążyła wykonać to zadanie.

W temacie głos zabrał radny Marcin Janiak, który zapytał, czy w związku ze wspomnianym niewielkim przesunięciem omawianego odcinka drogi uda się go połączyć z obecnie budowanym.

Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy zaznaczył, iż nie będzie z tym problemu, gdyż przesunięcie będzie dotyczyło zakrętu, ponieważ prawdopodobnie wyjeżdżono drogę tam, gdzie nie było spadku i drzew.

Z kolejnym pytaniem wystąpił radny Sławomir Stępnik, który zapytał, czy przetarg na budowę omawianego odcinka drogi wygrała ta sama firma, która realizuje pierwszą część tego zadania.

W odpowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż to ta sama firma, natomiast Skarbnik Gminy dodał, iż jako jedyna przystąpiła do przetargu. Ponadto Wójt zaznaczył, iż na koniec roku na rynku jest bardzo mało przedsiębiorstw, które podejmują się tego typu prac, a z tego co wie zdarza się, iż samorządy kilkakrotnie ogłaszają przetarg na to samo zadanie, gdyż nikt do niego nie przystępuje.

W tym miejscu głos zabrał radny Piotr Dobrowolski, który pytał, o to jakie będą konsekwencje dla firmy w przypadku nie dotrzymania terminu umowy.

Odpowiadając na powyższe Pan Wójt nadmienił, iż przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 113 tys. zł, a zadanie zostało podzielone, tak jakby na trzy części, przy czym całość odcinka wynosi niecałe 2,3 km. Następnie wyraził nadzieję, iż pierwsze 2 km uda się firmie wykonać, przy czym przyznał, iż są pewne problemy z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Ponadto zaznaczył, iż w momencie, gdy te pozostałe 300 metrów nie uda się zrealizować w terminie wówczas proporcjonalnie mniej wpłynie wspomnianego dofinansowania.

Wnioskując z powyższej wypowiedzi radny P. Dobrowolski wyraził nadzieję, iż umowa z wykonawcą jest zawarta w ten sposób, że za każdy dzień zwłoki naliczane będą kary umowne.

Odnosząc się do tej uwagi Wójt Gminy zaznaczył, iż jeśli chodzi o te pierwsze 2 km, to tak, natomiast w tej drugiej części nie zawarto takich zapisów, gdyż wykonawca w ogóle nie podjąłby się tego zadania.

W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi Skarbnik Gminy dodał, iż wszystko będzie zależało od pogody, ponieważ jak będą sprzyjały warunki atmosferyczne to zadanie zostanie wykonane w terminie.

Następnie Wójt Gminy poinformował jeszcze zebranych na jakim etapie są prace przy realizacji omawianej inwestycji.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIX/298/17 Rady Gminy Widawa w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2017 r. została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” przez radnych obecnych na sali podczas głosowania.

Następnie głos zabrał ponownie Wójt Gminy, który doprecyzował swą wcześniejszą wypowiedź informując o tym, iż w przypadku gdyby firma nie wykonała tych 2 km drogi w całości, wówczas z zapłaty będzie potrącona kwota dotacji, gdyż takie są zapisy w umowie.

Ad. 3

W kolejnym punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw różnych, jako pierwszy głos zabrał radny Jan Szmuda, który zapytał o zaawansowanie prac budowlanych przy przedszkolu gminnym.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, iż został już wykonany strop, ale pozostały do wylania szczeliny między płytami. Ponadto wymienił pozostałe czynności, jakie niebawem zostaną zrealizowane zaznaczając jednocześnie, iż wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac przy dachu do końca października. Poza tym oznajmił, że bez nakładu kolejnych środków finansowych będzie wykonane dodatkowe zbrojenie wzmacniające. W toku dalszej wypowiedzi uzasadnił konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania.

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się krótka dyskusja w powyższym temacie oraz innych zmian jakie były wprowadzone w projekcie technicznym w celu ulepszenia budynku przedszkola.

Następnie radny Henryk Morawski zapytał, czy prawdą jest to, że nie będzie opiekuna w świetlicy w miejscowości Rogózno, gdyż taką informację przekazała mu Pani sołtys.

W odniesieniu do powyższego pytania Pan Wójt oznajmił, iż na działalność świetlic przeznaczona jest w budżecie ograniczona pula pieniędzy, a jak wiadomo zbliża się koniec roku i środki finansowe maleją, tym bardziej, iż zostały zorganizowane w okresie letnim półkolonie dla dzieci, które również z tego zadania zostały częściowo opłacone. Następnie zapewnił, iż w przyszłorocznym budżecie środki zostaną zabezpieczone i działalność świetlicy zostanie wznowiona.

Po wypowiedzi Wójta Gminy wywiązała się dyskusja w temacie braku atrakcyjnych lokali dla osób przejeżdżających bądź przebywających gościnnie na terenie naszej gminy, a zwłaszcza w Widawie.

Następnie z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach i zamknął czterdziestą dziewiątą sesję Rady Gminy Widawa.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Jolanta Szuleta

Przewodniczący
Rady Gminy Widawa

Ryszard Bruzda