

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYKOPY			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	(7.75*3.00*2)*(4.50+3.00*2)	m ²	144.375	
				RAZEM	144.375
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3	m ³		
d.1	0215-01	na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	5.975	
	Ł1	(7.85*2+4.10*2)*1.00*0.25			
				RAZEM	5.975
2		FUNDAMENTY			
3	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastowaniem pompy do betonu - chudy beton	m ³		
d.2	0201-01	(7.85*2+4.10*2)*0.10*0.25	m ³	0.598	
	Ł1				
				RAZEM	0.598
4	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	(7.85*2+4.10*2)*0.95*0.25	m ³	5.676	
	Ł1				
				RAZEM	5.676
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-02	7.85*4*2*0.00999	t	0.627	
		4.60*4*2*0.00999	t	0.368	
				RAZEM	0.995
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	0.80*3*(7.75*2+4.50*2)*0.00222	t	0.131	
				RAZEM	0.131
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0604-05	4.60*7.85	m ²	36.110	
				RAZEM	36.110
8	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0101-06	(7.85*2+4.10*2)*0.25*0.25	m ³	1.494	
				RAZEM	1.494
3		PODŁOŻA POD POSADZKI			
9	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-07	7.35*4.10*0.15	m ³	4.520	
				RAZEM	4.520
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	7.35*4.10*0.20	m ³	6.027	
				RAZEM	6.027
4		MONTAŻ KONTENERA KOMPLETNEGO			
11	KNR-W 2-25	Montaż obiektów kontenerowych - kontener z drzwiami wejściowymi i oknami	kontener		
d.4	0102-01	1	kontener	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm pod opaskę, podest schodowy	m ²		
d.5	0101-01	(7.85*2+4.60+1.00)*0.50	m ²	10.650	
		1.60*1.40	m ²	2.240	
				RAZEM	12.890
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.5	0401-03	33.10	m	33.100	
				RAZEM	33.100
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.5	0402-03	33.10*0.20*0.15	m ³	0.993	
				RAZEM	0.993
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.5	0407-03	8.85*2+5.60+1.50+3.00+1.40+1.60*2+0.35*2	m	33.100	
				RAZEM	33.100
16	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.5	0109-03	8.85*0.50*2+4.60*0.50+3.00*0.50+1.40*1.60 +1.60*0.35	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.45	m ²		
			m ²	15.450	
				RAZEM	15.450